

学校改築の進捗について(令和2年6月現在)

●芳水小学校

計画学級数* :24学級、特支(通級1室)



・令和2年5月 新校舎2期竣工、全工程完了




●城南小学校、城南幼稚園

計画学級数* :18学級、特支(通級1室)



・令和2年2月 新校舎・園舎竣工
・令和2年6月 現在、既存校舎解体工事中
・令和3年1月 外構工事竣工予定



●後地小学校

計画学級数* :18学級、特支(通級1室)



・平成30年8月 新校舎着工
・令和2年3月 新校舎一部利用開始
・令和2年4月 外構工事着工
・令和2年6月 現在、仮設校舎解体工事中
・令和2年8月 新校舎竣工予定
・令和3年1月 外構工事竣工予定



●鮫浜小学校

計画学級数* :18学級、特支(通級1室)



・令和元年8月 新校舎着工
・令和2年6月 現在、基礎工事中
・令和3年7月 新校舎竣工予定
・令和4年5月 外構工事竣工予定



※計画学級数は、普通教室に転用可能な多目的室を含む。
※特支は、特別支援の略称とする。

●浜川小学校、浜川幼稚園

計画学級数* :30学級、特支(固定級4室、通級1室)



・令和元年度 実施設計
・令和2年6月 現在、改築工事契約議案上程中
・令和2年8月 新校舎・園舎着工予定
・令和3年8月 新園舎棟竣工予定
・令和6年2月 新校舎棟竣工予定
・令和7年7月 外構工事竣工予定




●第四日野小学校

計画学級数* :24学級、特支(通級1室)




・令和元年度 基本設計
・令和2年4月 実施設計着手
・令和2年7月 既存校舎改修工事着工予定
・令和2年9月 プール解体工事着工予定
・令和3年3月 下水管付替え工事着工予定
(令和3～8年度 校舎建設工事予定)



●浜川中学校

計画学級数* :24学級、特支(固定級3室、通級1室)、適応指導(マイスクール浜川)1室

・令和2年1月 設計プロポーザル公募実施
・令和2年6月 設計事業者選定、基本設計着手
(令和3年度 実施設計)
(令和4年度～ 校舎建設工事予定)



第四日野小学校校舎改築工事 計画概要



鳥瞰イメージ

■計画概要

計画地：品川区西五反田四丁目29番9号
 用途地域：準工業地域/近隣商業地域
 防火地域：準防火地域/防火地域
 構造：鉄骨造
 一部鉄筋コンクリート造
 規模：地上5階建て
 建物高さ：22.88m
 敷地面積：6,634.81㎡
 建築面積：3,177.55㎡
 延床面積：9,492.00㎡

■コンセプト

1. 地域とつながる誰もが活躍できる学校

- 地域の交流拠点としての「かむろ坂ホール」を設けるなど、地域に開かれた明るくのびやかな学校を整備します。
- 区民祭りやモーニングコンサートなど、活発な地域活動を促すスペースを最大限に確保します。
- かむろ坂通りの景観を生かした、親しみ深い学校を整備します。

2. 楽しみながらより深く学べる学校

- 子どもたちの興味・関心を育み、語らいの場となる「学びの広場」や「学習コーナー」を整備します。
- 教育プログラムや児童数の変化に柔軟に対応し、多様な学びが展開できる学習施設を整備します。
- 同学年の繋がりや異学年交流を促し、協調性を育む「四日野ルーム」を整備します。
- 鉄道に隣接することから、騒音や駅からの見合いに配慮したバルコニーを整備します。


3. コンパクトで自然豊かな学校

- 自然採光・自然通風を取り込んだ、明るく快適な教育環境を整備します。
- コンパクトな校舎配置と将来の就学人口を考慮した諸室計画により、使いやすい学校を整備します。
- 施設全体で環境学習や園芸活動を行える、自然豊かな屋外活動スペースを整備します。

4. 子どもたちと地域を守る安全安心な学校


- 避難者相互のプライバシーやバリアフリーに配慮した、安全安心な避難所を整備します。
- 安全な歩行空間や近隣に対する日影・圧迫感・見合いなど、周辺環境に配慮した学校を整備します。
- かむろ坂通りからの見通しを最大限に確保し、防犯性・視認性の向上を図ります。

■建替計画



凡例	工事中建物(建設)	工事中建物(解体)	学校運営建物	工事ヤード	児童動線	サービス動線	工事関係者動線
年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
月	4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
STEP	STEP1	STEP2	STEP3	STEP4	STEP5	STEP6	STEP7
工事概要	既存校舎改修	既存プール解体	下水管工	新校舎一期工事 (2,3ヵ月見込)	既存校舎解体	新校舎二期工事 (1,5ヵ月見込)	既存体育館解体 新校舎三期工事 (8ヵ月見込)

■平面計画



- 凡例
- 普通教室・多目的教室
 - 特別教室
 - 運動関係諸室
 - すまいる・地域開放諸室
 - 管理諸室
 - 給食関係諸室
 - 歩道スペース



■断面計画

