

学校改築事業の進捗状況について(平成30年8月現在)

※計画学級数は、普通教室に転用可能な多目的室を含む。

●芳水小学校

計画学級数* : 24学級、特別支援1学級

- ・平成30年度 I期校舎建設工事中
- ・平成30年9月 II期校舎工事着手
- 12月 I期校舎竣工後、引越し予定



(校舎建設 I期[予定] : 平成28年9月着工、30年12月竣工)

(校舎建設 II期+外構[予定] : 平成30年9月着工、32年5月竣工)



●後地小学校

計画学級数* : 18学級、特別支援1学級

- ・平成30年8月 仮設校舎竣工、引越し
家屋調査後、新校舎建設工事着手
- ・平成30年12月 仮設校舎 II期建設工事着手



(校舎建設[予定] : 平成30年8月着工、32年3月竣工)

(外 構[予定] : 平成32年4月着工、32年12月竣工)




●浜川小学校、浜川幼稚園

- ・平成30年3月 設計プロポーザル公募実施
- ・平成30年7月 設計事業者選定
- 8月 基本設計着手

(平成30年度基本設計)(平成31年度実施設計、準備工事)

(平成32・33・34年度校舎建設工事予定)(平成35・36年度外構工事予定)



●城南小学校、城南幼稚園

計画学級数* : 18学級、特別支援1学級

- ・平成30年度 新校舎建設工事および、
埋蔵文化財分析調査中



(校舎建設[予定] : 平成29年12月着工、32年3月竣工)

(外 構[予定] : 平成32年3月着工、33年1月竣工)



●鮫浜小学校

計画学級数* : 18学級、特別支援1学級

- ・平成30年度 実施設計中
- ・平成31年2月 仮設校舎建設工事着手



(校舎建設[予定] : 平成31年8月着工、33年7月竣工)

(外 構[予定] : 平成33年8月着工、34年5月竣工)



●第四日野小学校

- ・平成30年7月 敷地測量着手
- ・平成31年度 設計プロポーザル実施予定



