

学校改築の進捗について（令和5年2月現在）

● 浜川小学校

学級数：30学級、特支4学級
延床面積：約12,340㎡
校庭面積：約2,310㎡
規模：地上5階



- 令和2年8月 改築工事着手
- 令和3年8月 園舎棟竣工
- 令和5年2月 **現在、校舎棟躯体工事中**
- 令和6年3月 校舎棟竣工予定
- 令和7年7月 外構工事竣工予定



● 城南第二小学校

学級数：24学級
延床面積：約9,730㎡
校庭面積：約2,500㎡
規模：地上5階



- 令和3年度 基本設計
- 令和4年4月 実施設計着手
- 令和5年2月 **実施設計中（3月末完了予定）**
- （令和5年度～ 校舎等改築工事予定）



● 第四日野小学校

学級数：24学級
延床面積：約9,455㎡
校庭面積：約2,130㎡
規模：地上5階



- 令和3年8月 改築工事着手
- 令和5年2月 **現在、校舎棟内外装工事中**
- 令和5年7月 校舎棟竣工予定
- 令和7年7月 体育館棟竣工予定
- 令和8年10月 外構工事竣工予定



● 源氏前小学校

計画学級数：24学級

- 令和4年1月 設計プロポーザル公募実施
- 令和4年7月 設計事業者選定、基本設計着手
- 令和5年2月 **基本設計中（3月末完了予定）**
- （令和5年度 実施設計）
- （令和6年度～ 校舎等改築工事予定）



● 浜川中学校

学級数：24学級、特支3学級、
適応指導（マイスクール浜川）1室
延床面積：約11,805㎡
校庭面積：約3,050㎡
規模：地上6階



- 令和3年度 実施設計
- 令和4年8月 改築工事着手
- 令和5年2月 **現在、体育館棟基礎工事中**
- 令和5年11月 体育館棟竣工予定
- 令和8年7月 校舎棟竣工予定
- 令和9年8月 外構工事竣工予定



● 鈴ヶ森小学校

計画学級数：34学級

- 令和5年1月 設計プロポーザル公募実施
- 令和5年7月 設計事業者選定、基本設計着手予定
- （令和6年度 実施設計）
- （令和7年度～ 校舎等改築工事予定）



● 浅間台小学校

- 令和5年度 敷地測量実施予定

※学級数は、普通教室に転用可能な多目的室を含む。
※特支は、特別支援学級の略称とする。