


学校改築の進捗について(令和元年6月現在)

●芳水小学校

計画学級数※：24学級、特支(通級1室)

- ・平成28年9月 新校舎着工
- ・平成30年12月 新校舎Ⅰ期竣工、引越し
新校舎Ⅱ期着工
- ・令和元年度 現在、旧体育館解体・山留工事中
- ・令和2年5月 新校舎Ⅱ期竣工予定



●城南小学校、城南幼稚園

計画学級数※：18学級、特支(通級1室)

- ・平成29年12月 新校舎・園舎着工
- ・令和元年度 現在、B1F躯体工事中
- ・令和2年3月 新校舎・園舎竣工予定
(令和元年7月～令和3年1月 外構その他工事予定)



●後地小学校

計画学級数※：18学級、特支(通級1室)

- ・平成30年8月 新校舎着工
- ・平成31年3月 仮設校舎Ⅱ期竣工、引越し
- ・令和元年度 現在、基礎工事中
- ・令和2年3月 新校舎竣工予定
(令和2年4月～12月 外構工事予定)




※計画学級数は、普通教室に転用可能な多目的室を含む。
※特支は、特別支援の略称とする。

●鯉浜小学校

計画学級数※：18学級、特支(通級1室)

- ・令和元年度 現在、仮設校舎建設・準備工事中
- ・令和元年7月 仮設校舎竣工後、引越し
新校舎着工
- ・令和3年7月 新校舎竣工予定
- ・令和4年5月 外構工事竣工予定



●浜川小学校、浜川幼稚園

計画学級数※：30学級、特支(固定級4室、通級1室)


- ・平成30年度 基本設計
- ・令和元年6月 実施設計着手
- ・令和元年11月 準備工事(プール解体)着手予定
(令和2～5年度 校舎・園舎建設工事予定)
(令和6～7年度 外構工事予定)



●第四日野小学校

計画学級数※：18学級、多目的室、特支(通級1室)

- ・平成31年1月 設計プロポーザル公募実施
- ・令和元年7月 設計事業者選定、基本設計着手予定
(令和2年度 実施設計、準備工事)
(令和3年度～ 校舎建設工事予定)



B-B' 断面図