

平成30年 第1回定例会 第37号議案

件名	浜川雨水排水管建設工事その2(浜川公園人孔等整備) 請負契約の変更について		
当初契約の 契約方法	制限付き一般競争入札	変更契約金額	1,050,256,800円 (124,664,400円増)
契約の相手方	東京都千代田区九段北三丁目2番4号 福田・大旺新洋建設共同企業体 代表者 株式会社福田組 東京本店 取締役専務執行役員本店長 石川 渡		
支出科目	(年度) 平成29年度 (会計) 一般会計 (款) 土木費 (項) 道路橋梁費 (目) 受託事業費 (節) 工事請負費 (細節) 工事請負費 (細々節) 普通建設		
変更の概要	1. 工期 平成30年3月30日(変更なし) 2. 契約金額 925,592,400円 ⇒ 1,050,256,800円(124,664,400円増) 3. 変更内容 変更概要書のとおり		

## 浜川雨水排水管建設工事その2（浜川公園人孔等整備）

### 変更概要書

1. 工 事 名 称 : 浜川雨水排水管建設工事その2（浜川公園人孔等整備）
2. 工 事 場 所 : 品川区南大井一、四丁目付近
3. 工 期 : 平成28年3月24日～平成30年3月30日
4. 契 約 金 額

既契約額 : 925,592,400 円  
 変更契約額 : 1,050,256,800 円  
 変更金額 : 124,664,400 円増額

#### 内 訳

(百万円)

工 種	変更額	変更内容
管きよ工 (RC3) 関連	43	障害物撤去工の数量変更等
管きよ工 (RC4、RC5) 関連	2	管きよ線形の変更等
特殊人孔工 (RSNo. 1) 関連	21	人孔構造の変更等
付帯工	30	舗装復旧面積の変更等
共通仮設費	28	安全費の変更等
合 計	124	

### 工 程 表

工事件名	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
浜川雨水排水管建設工事						
浜川雨水排水管建設工事その2						
浜川雨水排水管建設工事その2 (浜川公園人孔等整備)						

# 平面図

