

令和3年 第4回定例会 第71号議案

件名	第二戸越幹線整備工事(上流部シールド)請負契約の変更について		
当初契約の 契約方法	制限付き一般競争入札	変更契約金額	3,152,233,866円 (40,975,000円増)
契約の相手方	東京都港区港南一丁目8番15号 飛島・大旺新洋・浅川建設共同企業体 代表者 飛島建設株式会社 代表取締役社長 乗京 正弘		
支出科目	(年度) 平成30年度 (会計) 一般会計 (款) 土木費 (項) 河川費 (目) 河川下水道費 (節) 工事請負費 (細節) 工事請負費 (細々節) 普通建設 令和元年度～3年度 債務負担行為		
変更の概要	1. 工期 令和3年12月28日⇒令和4年1月31日(延長19日) 2. 契約金額 3,111,258,866円 ⇒ 3,152,233,866円(40,975,000円増) 3. 変更内容 別紙変更概要書のとおり		

第二戸越幹線整備工事（上流部シールド）

変更概要書

1. 工 事 件 名：第二戸越幹線整備工事（上流部シールド）
2. 工 事 場 所：品川区西品川一丁目、戸越二丁目付近
3. 工 期：（変更前）平成30年12月20日から令和3年12月28日まで
（変更後）平成30年12月20日から令和4年1月31日まで
4. 契 約 金 額
 - 既 契 約 額：3,111,258,866 円
 - 変 更 契 約 額：3,152,233,866 円
 - 増 減 額：40,975,000 円
5. 変 更 内 容
 - (1) 管きょ工（シールド工法）

次期工事の工法検討に伴うコンクリートセグメントから鋼製セグメントへの変更
土砂ピット工における工法変更
 - (2) 付帯工
各管理者との協議の結果、舗装、側溝整備および道路付属物の撤去復旧工事等の増工
 - (3) 仮設工
付帯工の追加に伴う交通誘導員の増加
 - (4) 共通仮設費
各施設（鉄道・共同溝・下水道）の近接施工に伴う計測管理の追加
現地精査に伴う家屋調査の件数の変更
 - (5) その他
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う経費の追加
 - (6) 工期の変更
上記変更内容により、工期19日間延伸