

令和6年 第1回定例会 第32号議案

件名	第二戸越幹線整備工事(下流部シールド)請負契約の変更について		
当初の契約方法	制限付き一般競争入札	変更契約金額	4,740,087,000円 (415,547,000円増)
契約の相手方	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 大成・松本・鈴木建設共同企業体 代表者 大成建設株式会社東京支店 常務執行役員支店長 中村 有孝		
支出科目	(年度) 令和2年度 (会計) 一般会計 (款) 土木費 (項) 河川費 (目) 河川下水道費 (節) 工事請負費 (細節) 工事請負費 (細々節) 普通建設 令和3~6年度債務負担行為		
変更の概要	1. 工期 令和6年3月29日→令和6年7月31日(延長84日) 2. 契約金額 4,324,540,000円→4,740,087,000円(415,547,000円増) 3. 変更内容 別紙概要書のとおり		

# 第二戸越幹線整備工事（下流部シールド）請負契約の変更について

## 概要書

1. 工事件名 第二戸越幹線整備工事（下流部シールド）
2. 工事場所 品川区北品川三丁目、西品川一、二丁目、戸越二丁目
3. 工 期 (変更前) 令和6年3月29日  
(変更後) 令和6年7月31日（延長84日）
4. 変更概要
  - (1) 管きょ工（シールド工法）
    - セグメント割付の変更
    - 補助地盤改良工の工法変更
  - (2) 仮設工（シールド工法）
    - 交通管理工の数量変更
    - 到達工、土砂圧送工の追加
  - (3) 特殊人孔工（SNo.3）（取水No.3）
    - 人孔上部ブロック割付の変更
  - (4) 付帯工（取水No.3）
    - 舗装面積の変更
    - 復旧対象物の追加・変更
  - (5) 仮設工（取水No.3, 4）
    - 交通管理工の数量変更
  - (6) 共通仮設費
    - 運搬費の数量変更
    - 近接施設観測費の数量変更
    - 地盤改良調査費の数量変更
  - (7) その他
    - 工事請負契約条項第25条第6項（インフレスライド条項）の適用
  - (8) 工期の変更
    - 契約工期の延伸（延長84日間）

### 〈変更金額〉

- [当初] 37億1,800万円（令和2年12月10日契約）
- [第1回変更] 41億2,291万円（令和5年1月12日議決）
- [第2回変更] 43億2,454万円（令和5年8月16日専決）
- [今回変更] 47億4,008万円7千円
  - 第2回変更（専決）比で4億1,554万円7千円の増額（約9.61%増）
  - 第1回変更（議決）比で6億1,717万円7千円の増額（約14.97%増）